

Fecha de Inicio Proyecto 1/1/2021 (viernes)
 Fecha de reporte 12/12/2021
Display Week 1

WBS	TASK	LEAD	PREDECESSOR	Inicio	Fin	Días	% Planeado	% Real	Ind	Avance
1	Inicio Proyecto									
1.1	Firma de acta de inicio			lun 01/2/21	mar 02/2/21	2	100%	100%	!	
2	Compras insumos principales y Licitacion EPC									
2.1	Detalle de ingeniería, estudio estructural			mié 10/2/21	sáb 06/3/21	25	100%	100%	!	
2.2	Modulos e inversores			lun 10/5/21	sáb 07/8/21	90	100%	100%	!	
2.3	Estructura			dom 07/3/21	dom 21/3/21	15	100%	100%	!	
2.4	Bandeja			lun 26/7/21	jue 23/9/21	60	100%	100%	!	
2.5	Cable			dom 07/3/21	jue 18/3/21	12	100%	100%	!	
3	Preliminares de obra									
3.1	Ingreso a obra			mié 11/8/21	jue 12/8/21	2	100%		×	
3.2	Recorridos y revisiones preliminares			jue 12/8/21	vie 13/8/21	2	100%		×	
3.3	Instalacion de cerramiento para bodega			sáb 14/8/21	dom 15/8/21	2	100%		×	
3.4	Recepcion de materiales			lun 16/8/21	mar 17/8/21	2	100%		×	
3.5	Cimentacion estructura			mié 18/8/21	sáb 11/9/21	25	100%		×	
4	Montaje sistema DC									
4.1	Montaje de paneles e iluminacion			dom 12/9/21	mié 15/9/21	4	100%		×	
4.2	Marcacion de rutas y ubicación de elementos			mié 15/9/21	jue 16/9/21	2	100%		×	
4.3	Obra civil Zanjas			mié 15/9/21	vie 24/9/21	10	100%		×	
4.4	Medicion, corte de cable y Marcacion de cableados			mié 15/9/21	vie 17/9/21	3	100%		×	
4.5	Instalacion de bandejas			sáb 18/9/21	lun 20/9/21	3	100%		×	
4.6	Tendido de cableado FV			lun 20/9/21	mié 22/9/21	3	100%		×	
4.7	Ponchado de conectores MC4			mié 22/9/21	sáb 25/9/21	4	100%		×	
4.8	Peinado y amarres de cableado FV			sáb 25/9/21	mié 29/9/21	5	100%		×	
4.9	Fabricacion de bases para inversores			jue 16/9/21	vie 17/9/21	2	100%		×	
4.10	Conexionado de paneles FV			vie 17/9/21	mar 21/9/21	5	100%		×	
4.11	Tapado de bandejas FV			mar 21/9/21	mié 22/9/21	2	100%		×	
4.12	Instalacion y conexionado de inversores			mié 22/9/21	jue 23/9/21	2	100%		×	
5	Montaje sistema AC									
5.1	Instalacion de bandejas			sáb 18/9/21	mar 21/9/21	4	100%		×	
5.2	Medicion y corte de cableado			sáb 18/9/21	lun 20/9/21	3	100%		×	
5.3	Tendido cableado			lun 20/9/21	mié 22/9/21	3	100%		×	
5.4	Peinado y amarres de cableado			lun 20/9/21	mié 22/9/21	3	100%		×	
5.5	Instalacion de TGBT			mié 22/9/21	jue 23/9/21	2	100%		×	
5.6	Instalacion de proteccion punto de inyeccion			jue 23/9/21	vie 24/9/21	2	100%		×	
5.7	Marcacion de cableados y bandejas			jue 23/9/21	sáb 25/9/21	3	100%		×	
6	Montaje sistema de monitoreo									
6.1	Instalacion sistema de monitoreo y limitador de potencia			vie 24/9/21	sáb 25/9/21	2	100%		×	
7	Pruebas preoperacionales									
7.1	Realizacion de pruebas preoperacionales			sáb 25/9/21	lun 27/9/21	3	100%		×	
8	Actividades de cierre									
8.1	Desmote de cerramientos provisionales			mar 28/9/21	mié 29/9/21	2	100%		×	
8.2	Recoleccion de elementos y herramientas contratista			mié 29/9/21	jue 30/9/21	2	100%		×	
8.3	Acta de entrega			jue 30/9/21	vie 01/10/21	2	100%		×	